



North Wales Residual Waste Treatment Project

EITEM AGENDA RHIF 6

## ADRODDIAD AR GYNNYDD PROSIECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU

### PWYLLGOR AR Y CYD GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU

**Dyddiad : 9 Rhagfyr 2009**

**Cyfnod: 1 Gorffennaf 2009 tan 20 Tachwedd 2009**

### CRYNODEB O'R PROSIECT

Caffael ateb rheoli gwastraff cynaliadwy ar gyfer y 5 awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn) a fydd yn cynorthwyo gyda gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr o dirlenwi a lleihau'r tunelledd gwastraff gweddilliol a anfonir i dirlenwi gan a sicrhau bod yr awdurdodau yn osgoi cosbau methu cyflawni'r Cynllun Lwfans Tirlenwi ac yn cwrdd â thargedau'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol.

### STATWS Y PROSIECT

Statws Cyffredinol y Prosiect	
Gwyrdd	Cwblhawyd y drafft cyntaf o'r Achos Busnes Amlinellol ar 20 Tachwedd 2009. Prosiect ar amser. Adnoddau a chyllidebau yn unol â'r proffil. Trafodaethau ar droed gyda thirfeddiannwr safle ar gyfer lleoliad posib gorsaf trosglwyddo gwastraff i wasanaethu Conwy a Sir Ddinbych. PUK wedi dyrannu trawsweithredwr newydd (Huw Roberts) i NWRWTP i gymryd lle Hazel Nickless. Bydd Huw yn canolbwyntio ar brosiect NWRWTP a chaffael both gwastraff bwyd y gogledd ddwyrain.
Statws cyllideb	
Gwyrdd	Mae LICC wedi gwneud taliad dyledus o £75k tuag at wariant 2008/09. Awdurdodau partner i'w hanfonebu am £863.29 am y costau sy'n weddill. Y gwariant hyd yma yn erbyn y gyllideb ar gyfer yw 2009/10 yw £69,330.
Statws	Ystyr
Gwyrdd	Nid oes yno unrhyw broblemau; mae popeth yn symud



# NWRWTP

North Wales Residual Waste Treatment Project

	ymlaen yn dda ac yn unol â'r cynllun.
<b>Ambr</b>	Mae yno fân broblemau/problemâu llai sylweddol. Mae angen gweithredu mewn rhai meysydd ond mae rhannau eraill yn symud ymlaen yn foddhaol.
<b>Coch</b>	Mae yno broblemau sylweddol ac mae angen gweithredu brys a phendant.

**Y DIWEDDARAF AR Y PROSIECT** – Gweithgareddau i'w cwblhau rhwng 1 Gorffennaf 2009 a 20 Tachwedd 2009.

ID	Gweithgaredd	Statws RAG	Sylwadau	Rhagolygon	ID
	Penodi Rheolwr Prosiect	Gwyrdd	Ymunodd Steffan Owen â'r prosiect ar 3 Awst 2009 -	03 Awst 09	Cwblhawyd a chaewyd
	Penodi ymgynghorwyr cyfreithiol	Gwyrdd		30 Gorffennaf 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Penodi ymgynghorwyr ariannol	Gwyrdd		30 Gorffennaf 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Penodi ymgynghorwyr technegol	Gwyrdd		30 Gorffennaf 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Trefnu'r cyfarfod Cychwyn Prosiect	Gwyrdd		27 Gorffennaf 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Amcangyfrif o fewnbwn adnodd swyddog awdurdod partner i'r prosiect	Gwyrdd		30 Gorffennaf 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Cyfarfod cychwyn prosiect	Gwyrdd		20 Awst 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Cyfarfodydd Medi rhwng Grant Thornton a Swyddfeydd Cyllid gyda	Gwyrdd	Dyddiad targed 11 Medi 2009 - Gwybodaeth wedi ei anfon i aelodau'r BP a	11 Medi 2009	Caewyd



# NWRWTP

North Wales Residual Waste Treatment Project

	chefnogaeth Swyddogion Technegol		swyddogion adran 151 yn hytrach na chyfarfodydd wyneb yn wyneb.		
	Cysylltu â phob awdurdod partner i gadarnhau amserlen yr Achos Busnes Amlinellol a chymeradwyo'r Cytundeb Gweithio ar y Cyd	Gwyrdd	Dyddiad targed 4 Medi 2009 - Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen	4 Medi 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Diweddarau'r Cynllun Prosiect i adlewyrchu'r Achos Busnes Amlinellol a chaniatâd y Cytundeb Gweithio ar y Cyd a rhannu gyda LICC	Gwyrdd	8 Medi 2009 Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen	8 Medi 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Cadarnhad ysgrifenedig gan LICC o dderbyn grant Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol wedi'i ailbroffilio	Gwyrdd	Dyddiad targed 3 wythnos Awst 2009. Derbyniwyd cadarnhad gan LICC. Cwblhawyd a chaewyd	3 wythnos Awst 2009	Cwblhawyd (derbyniwyd nodyn cadarnhad LICC ar 24 Medi)
	Darparu data awdurdod partner i ymgynghorwyr technegol er mwyn galluogi datblygu model llif gwastraff	Gwyrdd	Ymgynghorwyr technegol i gysylltu â swyddogion technegol awdurdodau partner yn dilyn y cyfarfod cychwyn prosiect	8 Medi 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Cyfarfod cychwynol rhwng	Gwyrdd		Wythnos 1 <sup>af</sup> Medi 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr



# NWRWTP

North Wales Residual Waste Treatment Project

	ymgyngorwyr cyfreithiol a swyddogion cyfreithiol awdurdodau partner y datblygiad y Cytundeb Gweithio ar y Cyd / IAA				amserlen
	Yr ymgynghorwyr technegol i gael cyfarwyddyd mewn perthynas â'r safleoedd a'r ffrwd gwaith cynllunio	Gwyrdd	Cyfarwyddwr Prosiect i roi cyfarwyddiadau	20 Awst 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Datblygu model llif gwastraff i osod sylfaen i ddatblygu ateb cyfeiriol	Gwyrdd		Medi 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen
	Gweithdy risg	Gwyrdd		Hydref 2009	Cwblhawyd a chaewyd (Cynhaliwyd gweithdy risg ar 5 Tachwedd 2009)
	Datblygu'r ateb cyfeiriol	Gwyrdd		Hydref 2009	Cwblhawyd a chaewyd 20 Tachwedd 2009
	Datblygu modelau fforddiadwyedd a tariff cysgodol	Gwyrdd		Hydref 2009	Cwblhawyd a chaewyd 20 Tachwedd 2009
	Datblygu achos strategol o fewn yr Achos Busnes Amlinellol	Gwyrdd		Hydref 2009	Cwblhawyd a chaewyd 20 Tachwedd 2009
	Datblygu achos economaidd, masnachol ac	Gwyrdd		Hydref 2009	Cwblhawyd a chaewyd 20



# NWRWTP

North Wales Residual Waste Treatment Project

	ariannol o fewn yr Achos Busnes Amlinellol				Tachwedd 2009
	Gwiriad iechyd cynllunio (i gydfynd ag Achos Busnes Amlinellol) wedi'i gwblhau	Gwyrdd		Hydref 2009	Cwblhawyd a chaewyd 20 Tachwedd 2009
	Drafft cyntaf terfynol Achos Busnes Amlinellol	Gwyrdd		20 Tachwedd 2009	Cwblhawyd a chaewyd yn ôl yr amserlen

**Y DIWEDDARAF AR Y PROSIECT** – Gweithgareddau i'w cwblhau rhwng 20 Tachwedd 2009 ac Ebrill 2010.

ID	Gweithgaredd	Statws RAG	Sylwadau	Rhagolygon
	Mae'r gofyniad a'r dull gweithredu at yr angen posibl am gapasiti dros dro i drin gwastraff gweddilliol yn cael ei nodi fel rhan o broses ddatblygu yr Achos Busnes Amlinellol	Ambr	Roedd y gwaith i fod i gychwyn ym Medi / Hydref fel rhan o'r modelu llif gwastraff oedd i'w wneud gan yr ymgynghorwyr technegol. Mae'r gwaith hwn wedi cael ei gyflawni ond ni chafwyd amser i drefnu cyfarfod o swyddogion technegol i gytuno ar ddull gweithredu ar y cyd tuag at y gofynion dros dro. I'w raglennu ar gyfer mis Rhagfyr 2009.	Rhagfyr 2009
	Rhannu drafft gweithredol o'r Achos Busnes Amlinellol gydag Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai	Ambr	Cytuno gyda LICC y bydd y drafft cyntaf yn cael ei rhannu gyda hwynt ar ôl ei gymeradwyo gan y Pwyllgor ar y Cyd a chyn ei gyflwyno'n ffurfiol yn Ebrill 2010.	Rhagfyr 2009
	IAA terfynol	Ambr	Adroddiad yn yr	



# NWRWTP

North Wales Residual Waste Treatment Project

			agenda	
	Briffio'r wasg a datganiad i'r wasg ynghylch yr Achos Busnes Amlinellol.	Gwyrdd	Mae hyn er mwyn rheoli'r Achos Busnes Amlinellol yn dod yn ddogfen gyhoeddus pan fydd y Pwyllgor ar y Cyd yn ei drafod ar 9 Rhagfyr 2009.	14/15 Rhagfyr
	Cyfathrebu ac ymwneud â rhanddeiliaid o amgylch safle Glannau Dyfrdwy	Gwyrdd	Cyfarfodydd i'w cynnal gyda grwpiau cymunedol, aelodau a rhanddeiliaid eraill sy'n lleol i safle Glannau Dyfrdwy	14/15 Rhagfyr 2009
	Gwefan gyda gwybodaeth sylfaenol ar y prosiect a gweithio mewn partneriaeth i fynd yn fyw (awgrymir:- <a href="http://www.NWRWTP.org">www.NWRWTP.org</a> )	Gwyrdd	Gellir creu gwefan syml ond gwybodus er mwyn mynd yn fyw gan ddefnyddio cytundeb Marchnata a Chyfathrebu Gwastraff Ynys Môn. Bydd hyn yn helpu i grisialu annibyniaeth y prosiect. Gallai datblygiad pellach y wefan hon ffurfio rhan o unrhyw gefnogi cyfathrebu ac ymwneud ehangach sy'n cael ei gaffael ar gyfer y prosiect.	9 Rhagfyr 2009
	Cefnogaeth cyfathrebu ac ymwneud diogel parhaus i'r prosiect wrth symud i gaffael a thu hwnt.	Gwyrdd	Bydd y cytundeb yma'n cael ei dendro yn ystod Ionawr 2010	Chwefror 2010
	Arolwg barn ar draws y rhanbarth	Gwyrdd	Arolwg barn o drigolion ar draws y rhanbarth ar faterion yn ymwneud â gwastraff. Bydd gwybodaeth o'r arolwg yn bwydo i mewn i'r Strategaeth Gyfathrebu ac Ymwneud. (Nid ymgynghoriad yw	Ionawr 2010



# NWRWTP

North Wales Residual Waste Treatment Project

			hyn, ond bydd yn helpu i lunio'r dull gweithredu tuag at gyfathrebu ac ymwneud).	
	Datblygiad pellach o'r Strategaeth Gyfathrebu ac Ymwneud	Gwyrdd	Dogfen yn cael ei datblygu gan y Grŵp Swyddogion Cyfathrebu, gan gynnwys cytundeb ar y cynllun cysylltiadau cyfryngau, protocol cyfryngau.	Mawrth 2010
	Pob cymeradwyaeth awdurdod partner ar gyfer Achos Busnes Amlinellol ac IAA wedi eu cwblhau	Gwyrdd	Mae awdurdodau partner wedi amlinellu eu proses cymeradwyo, a nodi bod pob un wedi ei gwblhau erbyn dechrau Mawrth 2010.	Mawrth 2010
	Llunio manyleb allbwn terfynol yn dilyn ymwneud â rhanddeiliaid yn barod ar gyfer cymeradwyaeth y Pwyllgor ar y Cyd	Gwyrdd	Angen amserlennu sesiynau amrywiol gyda rhanddeiliaid ar gyfer Chwefror 2010.	26 Chwefror 2010
	Llunio'r fframwaith arfarnu terfynol yn dilyn ymwneud â rhanddeiliaid yn barod ar gyfer cymeradwyaeth y Pwyllgor ar y Cyd	Gwyrdd	Angen amserlennu sesiynau amrywiol gyda rhanddeiliaid ar gyfer Chwefror 2010.	
	Dogfennaeth caffael yn barod ar gyfer cymeradwyaeth y Pwyllgor ar y Cyd	Gwyrdd	Bydd cymeradwyaeth y Pwyllgor ar y Cyd o'r dogfennau yn caniatáu i'r broses gaffael i gychwyn unwaith y mae'r Achos Busnes Amlinellol a'r IAA wedi eu cymeradwyo gan LICC.	Mai 2010
	Diweddarau'r sefyllfa ar safleoedd a mynediad awdurdodau partner	Gwyrdd	Bydd y tîm y prosiect yn gweithio i gael mynediad i safleoedd	12 Mawrth 2009



# NWRWTP

North Wales Residual Waste Treatment Project

	iddynt cyn cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i LICC.		hyd at ddechrau'r broses gaffael.	
	Adolygiad porth LICC o'r prosiect (cyn dechrau'r prosiect)	Gwyrdd	Mae adolygiad Porth wedi ei drefnu gyda Tîm Porth LICC ar gyfer Mawrth 2010.	Ebrill 2010
	Cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i LICC	Gwyrdd		9 Ebrill 2010
	Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol gan LICC.	Gwyrdd	Mae LICC wedi cael yr amserlen ac maent yn cynllunio ar y sail honno er mwyn sicrhau gweithredu prydlon ar yr Achos Busnes Amlinellol.	10 Mai 2010
	Cyhoeddi hysbysiad yng nghyfnodolyn swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.	Gwyrdd		14 Mai 2010

**RISGIAU ALLWEDDOL** – I'w trafod yn y cyfarfod nesaf oherwydd ystyriaeth i'r Achos Busnes Amlinellol. Gweler eitem 4 yr agenda yma.





## Diweddariad ar y Gyllideb – Ailbroffil Grant Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol LICC (Gorffennaf 2009

### Proffil wedi'i Addasu (fel cytunwyd gan LICC)

Cyfnod	Gweithgaredd (cyf at y Gyfundrefn SA Atodiad A)	Ariannu
		Cap £m
1 Ebrill 2008 tan 31 Mawrth 2009	Cam 1 Paratoi Prosiect	0.075
1 Ebrill 2009 tan 31 Mawrth 2010	Cam 2 Cynhyrchu Achos Busnes	0.195
1 Ebrill 2010 tan 31 Mawrth 2011	Cam 3 Gweithgareddau Caffael	0.2
1 Ebrill 2011 tan 31 Mawrth 2012	Cam 3 Gweithgareddau Caffael	0.2

### NWRWTP – RHAGAMCAN PROFFIL GWARIANT 2009/10 I 2011/12

Blwyddyn gwariant	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	Cyfanswm
Costau Rheoli Prosiect	£79,000	£228,200	£253,462	£256,152	£816,814
Costau ymgynghorwyr (craidd)		£154,805	£484,656	£147,882	£787,343
Amser ychwanegol a chost gwaith		£515,000	£412,500	£492,500	£1,420,000
Dewis safle posib/ taliad prydlles)		£100,000	£200,000	£200,000	£500,000
<b>Cyfanswm costau</b>	<b>£79,000</b>	<b>£998,005</b>	<b>£1,350,618</b>	<b>£1,096,534</b>	<b>£3,524,157</b>



# NWRWTP

North Wales Residual Waste Treatment Project

Arian Wrth Gefn y Prosiect (10%)		£99,801	£135,062	£109,653	£352,416
Cyfraniad Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol LICC	£75,000	£195,000	£200,000	£200,000	£670,000
net	£4,316	£902,806	£1,285,680	£1,006,187	£3,198,673
<b>Fesul awdurdod</b>	<b>£863.29</b>	<b>£180,561</b>	<b>£257,136</b>	<b>£201,237</b>	
<b>Gwariant hyd yma (gwirioneddol)</b>		<b>£69,330.80</b>			

## Nodiadau

Mae'r dyraniad fesul awdurdod yn 1/5 rhan o'r cyfanswm ac yn destun cadarnhad

Mae dewis safle / taliadau prydles yn ymwneud â'r gofyniad posib i ddarparu ariannu i sicrhau mynediad i'r safle(oedd) ar gyfer trin gwastraff gweddilliol neu wasanaethau trosglwyddo gwastraff

Mae costau (craidd) ymgynghorwyr yn ymwneud ag elfennau pris sefydlog / pris targed o waith ymgynghorydd

Mae amser ychwanegol a chostau gwaith yn ymwneud â gweithgareddau nad ydynt yn rhai craidd (amser a chost) - yn cynnwys cefnogaeth safle a chynllunio gan ymgynghorwyr technegol a chefnogaeth cyfathrebu

Costau Rheoli Prosiect yn cynnwys Cyfarwyddwr Prosiect, Rheolwr Prosiect, gweinyddu, lleoliad, cyfieithu a chyllid - ailgodi tâl am gostau'n ymwneud â'r prosiect.