

Cynllun Twf Gogledd Cymru

2023-24 Chwarter 3
(Hydref - Rhagfyr 2023)
Adroddiad Perfformiad

1. Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio	3
2. Perfformiad y Portffolio	4
3. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol.....	5
4. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel	8
5.Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo	11
6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	15
7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel.....	17
8. Olrhain Cynnydd y Prosiectau.....	19
9. Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf	20
10. Traciwr Amcanion - Trosolwg o gyflawni	21
11. Cynllun Twf - Proffil Gwariant Cyfalaf	22
11. Cynllun Twf - Proffil Gwariant Cyfalaf wedi'i Addasu yn ôl Risg.....	23
12. Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyranriad Cyllid Cyfalaf	24
ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf.....	25

Yn ystod y chwarter hwn, gwelsom gynnydd sylweddol wrth gyflawni prosiectau'r Cynllun Twf

Cymeradwywyd Achosion Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiectau Rhwydwaith Talent Twristiaeth, Safle Treuliad Anaerobig Glannau Dyfrdwy ac Egni gan y Bwrdd Uchelgais ac argymhellwyd bod Achosion Busnes Llawn yn cael eu paratoi i'r Bwrdd eu hystyried yn dilyn cwblhau'r camau gweithredu sy'n weddill.

Cymeradwywyd yr Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter gan y Bwrdd. Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol ar gyfer y Cynllun Twf a bydd yn gweld y prosiect yn dechrau ar y safle ym mis Chwefror 2024 gyda Wynne Construction wedi'u penodi fel y prif contractwr ar gyfer datblygiad Plas Coch.

Mae Achos Busnes y Portffolio sydd wedi'i ddiweddarau bellach wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol.

Cynhaliwyd yr Adolygiad Porth Portffolio o'r Cynllun Twf gan y panel o arbenigwyr annibynnol yn ystod mis Hydref. Rhoddodd yr adroddiad sgôr hyder Ambr-Coch gan nodi 15 o argymhellion i ni fynd i'r afael â nhw. Cyflwynwyd cynllun gweithredu i'r Bwrdd Uchelgais ym mis Rhagfyr.

Cynhaliwyd adolygiad Sicrwydd Cynllun Gweithredu (AAP) dilynol ym mis Rhagfyr, a oedd yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd y camau gweithredu i fynd i'r afael â'r argymhellion. Rhoddodd yr adolygiad Sicrwydd Cynllun Gweithredu gradd hyder 'Ambr-Gwyrdd' gan ddangos cynnydd yn erbyn yr argymhellion.

Cwblhaodd Savills waith ar eu hadroddiad Dadansoddiad Buddsoddi, a chyflwynwyd cyfres o egwyddorion buddsoddi sylfaenol i'r Bwrdd Uchelgais ym mis Rhagfyr. Bydd gwaith ar Strategaeth Fuddsoddi fanwl yn parhau gyda'r nod o gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Chwefror.

Gan edrych ymlaen, mae 2024 yn addo i fod yn flwyddyn gyffrous i Uchelgais Gogledd Cymru a'r Cynllun Twf, a disgwylir cynnydd sylweddol eleni ar ein prosiectau.



Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio

Alwen Williams

Themâu	Statws RAG	Sylwadau
Achos Busnes y Portffolio		Fe wnaeth y Bwrdd gymeradwyo diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio ym mis Hydref ac mae wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol.
Piblinell Cyflawni		Mae'r biblinell gyflenwi yn cael ei hadolygu a'i diweddaru fel rhan o ddiweddariad Achos Busnes Portffolio 2023. Bydd y prosiectau bellach yn adrodd yn erbyn yr amserlen ddiwygiedig hon
Llywodraethu		Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.
Sicrwydd		Mae pedwerydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau ym mis Hydref 2023, gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr-Coch' ar gyfer y portffolio. Cynhaliwyd adolygiad Sicrwydd Cynllun Gweithredu (AAP) ym mis Rhagfyr 2023, gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr-Gwyrdd'. Mae'r adolygiad nesaf wedi cael ei drefnu a bydd yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2024.
Adnoddau a Chapasiti		Mae ymgyrch recriwtio wedi bod ar waith i benodi i saith rôl yn y Swyddfa Rheoli Portffolio. Mae swyddogion newydd wedi ymuno â'r tîm a bydd eraill yn ymuno yn y flwyddyn newydd, gan fynd â'r tîm i gapasiti llawn. Mae hyn yn cynnwys capasiti ychwanegol i gyflawni ar ffrydiau gwaith SPF. Mae'r contractau tymor penodol yn y tîm wedi'u hymestyn i fis Mawrth 2025, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y tymor byr.
Cyllid		Mae cyfanswm o £2.28m o arian y Cynllun Twf wedi cael ei wario hyd at ddiwedd 2022/23, gydag £1.8m o hwnnw ar y Ganolfan Prosesu Signal Digidol. Hyd yma yn 2023/24, mae £474k o refferniwr Cynllun Twf wedi cael ei wario.
Buddsoddiad		Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod yn risg arwyddocaol ar draws y portffolio. Fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais gymeradwyo'r Egwyddorion Buddsoddi yn ystod eu cyfarfod ym mis Rhagfyr 2023, mae'r strategaeth fuddsoddi yn cael ei datblygu i gefnogi'r tîm i fodloni'r targedau buddsoddi.
Risg		Mae ailglustnodi adnoddau'r PMO yn dilyn adolygiad PAR y Portffolio wedi cyflymu'r gwaith o ddatblygu'r OBC a'r FBC rhyw gymaint gan leihau'r risg o oedi a byddwn yn parhau gyda'r dull hwn o weithio i leihau'r risg ymhellach. Mae risgiau lefel portffolio o ran caniatâd ac mae'r oedi yn parhau i fod yn uchel yn sgil materion lefel prosiect. Mae fforddiadwyedd yn parhau i fod yn risg uchel oherwydd chwyddiant parhaus, materion yn y gadwyn gyflenwi a chynnydd mewn costau adeiladu.
Monitro a Gwerthuso Buddion		Mae'r fframwaith gwireddu buddion, monitro a gwerthuso a'r diffiniadau dangosyddion wedi'u cwblhau'n derfynol, ac mae'r tri maes olaf yn parhau i gael eu trafod gyda Llywodraeth Cymru. Mae canllaw defnyddwyr system yn cael ei ddatblygu ar gyfer y system adrodd ac mae'r ail gam o hyfforddiant defnyddwyr wedi'i drefnu ar gyfer mis Chwefror.
Cyfathrebu ac Ymgysylltu		Y cyhoeddiad ar gymeradwyo OBC ac FBC oedd y prif ffocws, ynghyd â hyrwyddo cyfleoedd recriwtio gydag Uchelgais Gogledd Cymru. Parhau i dyfu wnaeth ein hymgysylltiad a'n cyrhaeddiad ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda dros 6,400 o ddefnyddwyr gwasanaeth.

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	---

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed
Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.	380	£158m	£41.7m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> Cynhaliwyd adolygiad Porth 2 ar gyfer prosiect Safleoedd Allweddol a Choridorau Cysylltiedig '4G+' ym mis Tachwedd gyda'r adolygwyr yn darparu asesiad Amber-Green. Mae'r PMO bellach yn gweithio ar fynd i'r afael â meysydd i'w gwella cyn cyflwyno'r achos busnes amlinellol i'w ystyried gan y Byrddau Portffolio ac Uchelgais Economaidd. Mae gwaith wedi parhau ar achosion busnes Campysau Cysylltiedig gydag Achos Cyfiawnhad Busnes dros fuddsoddi rhanbarthol mewn rhwydweithiau LPWAN ar gam datblygedig. Mae'r Rhaglen yn gwneud cynnydd gyda thri phrosiect digidol y Gronfa Ffyniant Gyffredin ar fin rhedeg yn ystod 2024. Mae gwaith ar y gweill yn cynnwys pob un o'r cynghorau'n ymchwilio i ddulliau newydd o ddefnyddio eiddo sy'n eiddo i'r cyngor i gefnogi sut mae darpariaeth symudol 4G yn cael ei darparu yn y rhanbarth. Mae cymorth ychwanegol i gymunedau i wella eu band eang a busnesau lleol yn deall opsiynau ar gyfer mabwysiadu technolegau digidol newydd hefyd yn cael ei baratoi i ddechrau yn gynnar yn 2024.



Cyng Mark Pritchard
Aelod Arweiniol



David Fitzsimon
Uwch Berchennog Cyfrifol



Stuart Whitfield
Rheolwr Rhaglen

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	--	--	---

Cyfansoddiad grŵp llywio'r prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor	Cyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> Dau gynnis SMRI (Menter Ymchwil Busnesau Bach) a gyflwynwyd i Her 'Rhwydwaith Rhwydweithiau' Adran Gwyddoniaeth, Arloesi a Thechnoleg y DU 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno achos cyfiawnhad busnes terfynol ar gyfer y drydedd gyfran o gyllid i brynu offer. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae cynnydd gyda'r gefnogaeth ar gyfer creu swyddi anuniongyrchol yn peryglu peidio â chwrdd â'r lefelau a ragwelir. Mae'r Prosiect wedi datblygu cynigion SBRI newydd i geisio mynd i'r afael â hyn ac mae'n datblygu ecosystem ddigidol o gyflogwyr i wella masnacheiddio allbynnau ymchwil y Ganolfan.
Cysylltu'r Ychydig % Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Dogfennau caffael a chontractau wedi'u cwblhau. Cais SPF yn mynd rhagddo. Mae ymgysylltu â band-llydan cymunedol yn ffrwd gwaith yn y cais. 	<ul style="list-style-type: none"> Llywodraeth y DU i gadarnhau'r dyddiad lansio ar gyfer ei ymyrraeth newydd. Penderfyniad ar ail-sgopio'r prosiect o fewn y rhaglen Caffael prosiect a ariennir gan SPF i gefnogi cymunedau 		<ul style="list-style-type: none"> Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig ymyrraeth newydd sy'n debygol o gyflawni neu wella amcanion gwariant y prosiect diwethaf. Mae gweithgarwch caffael wedi'i atal tan i Lywodraeth y DU gadarnhau'r dyddiad lansio ar gyfer ei phrosiect, y disgwylir iddo gael ei gadarnhau yn Ch3 23/24 i'w lansio yn 2024 Bydd prosiect SPF yn cefnogi amcanion gwariant drwy hyrwyddo cyllid i gymunedau i wella band eang yn lleol
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyaeth PMO o Achosion Busnes Amlinellol Adolygiad Porth 2 4G+ Tachwedd, Ambr Gwyrdd Cymeradwyaeth y Bwrdd Rhaglen ar gyfer OBC 4G+ 	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyaeth Bwrdd Portffolio 4G + OBC Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais Economaidd 4G + OBC Cymeradwyaeth Bwrdd Cyflawni Busnes 4G + OBC Adolygiad Porth 2 OBC Ffibr 		<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad Porth 2 o asesiad 4G + Ambr Gwyrdd gydag argymhellion nawr yn cael sylw cyn ystyriaeth y Bwrdd Portffolio a'r Bwrdd Uchelgais Adolygiad Porth 2 OBC Ffibr i'w drefnu
Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo cais SPF, mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer asesiadau cysylltedd ar draws y rhanbarth i gefnogi amcanion y prosiect Di-wifr Uwch Cymeradwyaeth bwrdd prosiect LPWAN BJC SOC Di-wifr Uwch wedi'i gymeradwyo 	<ul style="list-style-type: none"> Caffael LPWAN Adolygiad Porth 2 i'w drefnu ar gyfer achos busnes Di-wifr Uwch Cymeradwyaeth bwrdd ac Adolygiad Ffrind Critigol Adolygiad PMO OBV di-wifr uwch 		<ul style="list-style-type: none"> LPWAN BJC wedi'i ddatblygu gyda chymeradwyaeth y bwrdd prosiect SOC Di-wifr Uwch wedi'i gymeradwyo ac OBC yn cael ei ddatblygu ar gyfer adolygiad PMO yn Ch4.



Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed
Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.	980	£530m	£668.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> • Egni - Mae'r OBC wedi cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd. • Glannau Dyfrdwy - Mae'r OBC wedi cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd. • Her Noddi Hydrogen - Mae'r ceisiadau wedi cael eu sgorio a'u cymedroli. Cam nesaf fydd eglurhad, cyfweliad technegol ac argymhelliad a gyflwynir ar gyfer cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais Mawrth 2024. • Cydnherth - yn dilyn newidiadau i drothwyon Cymorth Gwladwriaethol, gellid bellach ystyried cyllid i brosiect Cydnherth fel cymhorthdal yn hytrach na buddsoddiad ar sail fasnachol. Ar hyn o bryd mae tîm Morlais Menter Môn yn gweithio ar gynnig ar gyfer Uchelgais Gogledd Cymru i'w ystyried y bydd angen ystyriaeth rheoli cymhorthdal ar gyfer hynny. • Recriwtio - Dechreuodd Denise Creed yn rôl Swyddog Prosiect Ynni ar yr 20fed o Dachwedd a bydd Sandra Sharp yn dechrau fel Rheolwr Prosiect Ynni ar yr 22ain o Ionawr.



Cyng Llinos Medi
Aelod Arweiniol



Dylan Williams
Uwch Berchennog Cyfrifol



Elgan Roberts
Rheolwr y Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	---

4. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel

Cyfansoddiad grŵp llywio'r prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cydnherth (Morlais) Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Prosiect Morlais wedi cwblhau. Agorwyd Is-orsaf Morlais yn swyddogol gan y Prif Weinidog ar yr 20fed o Hydref. Grŵp Cydweithredol a sefydlwyd i fynd i'r afael â T&Cs WEFO a mecanwaith cyllido'r Cynllun Twf. Benthyciad gweithredol wedi'i sicrhau drwy Lywodraeth Cymru. 	<ul style="list-style-type: none"> OBC i'w ddiweddarau a'i gwblhau. Cwblhau mecanwaith ariannu'r Cynllun Twf i'r prosiect sy'n cydymffurfio â threfn Rheoli Cymhorthdal. Paratoi OBC ar gyfer cymeradwyaeth Mawrth 2023. 		<ul style="list-style-type: none"> Penderfyniadau i'r mecanwaith cyllido eu hangen cyn y gellir cyflwyno OBC i'w gymeradwyo
Hwb Hydrogen Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Derbyniwyd ceisiadau mewn ymateb i'r Her Noddwr Hydrogen. Wedi eu sgorio a'u cymedroli. Mae cwestiynau eglurhad wedi'u rhoi i'r cynigwyr. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyfweliad technegol ar gyfer darpar noddwyr cyn i'r asesiad terfynol ddod i ben. Cyflwyno argymhelliad i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Mawrth 2024 i ddewis noddwr. 		<ul style="list-style-type: none"> Ceisiadau a dderbynnir gan sefydliadau credadwy, ychydig o oedi gyda'r broses i flaenoriaethu ar y gweill â blaenoriaeth o brosiectau, ond nid yw'r amserleni cyffredinol yn cael eu heffeithio
Egni Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Aeth datblygiad Cam 2 RIBA ymlaen i'r amserlen. Cymeradwywyd OBC gan y Bwrdd ym mis Rhagfyr 	<ul style="list-style-type: none"> Cyhoeddi a chytuno adroddiad Cam 2 RIBA. Dechrau ar ddatblygu FBC. Dechrau gweithgaredd Cam 3 RIBA. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn mynd rhagddo ar amser ac ar y gyllideb.
Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y newidiadau sydd i'w hymgorffori yn y cynnig tendro diwygiedig Sesiwn rhanddeiliaid a gynhaliwyd gyda chynrychiolwyr o'r sector preifat a'r trydydd sector - adborth defnyddiol a dderbyniwyd i'w ymgorffori mewn tendr wedi'i ddiweddarau Mecanwaith ffioedd wedi'i ddiweddarau 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r dogfennau tendro Ail-lansio'r tendr Cwblhau strategaeth fuddsoddi a drafftio FBC. 		<ul style="list-style-type: none"> Oedi cyn cwblhau'r FBC a lansio'r Gronfa oherwydd y methiant i benodi Cynghorydd Cronfa ar yr ymgais gyntaf

Trawsfynydd Cwmni Egino	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Dim cynnydd sylweddol gyda'r prosiect hwn ers yr adroddiad diwethaf oherwydd ansicrwydd ynghylch y broses o ddewis safleoedd dan arweiniad Llywodraeth y DU 	<ul style="list-style-type: none"> Datganiad diweddar Llywodraeth y DU o ymgynghoriadau a map ffordd ar gyfer adolygu niwclear gyda Cwmni Egino i ddeall yr effeithiau ar y prosiect 		<ul style="list-style-type: none"> Ansicrwydd ynghylch amserlenni cyflenwi rhaglenni hyd nes y bydd proses dewis y safle wedi'i chwblhau gan Lywodraeth y DU
Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy The Circular Economy Developments Limited	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad Porth wedi'i gwblhau Cymeradwywyd OBC yng nghyfarfod Bwrdd Uchelgais Economaidd Rhagfyr Contractau ar waith gyda chontractwyr EPC & O&M 	<ul style="list-style-type: none"> Gweithredu argymhellion OBC a pharatoi FBC Cytuno ar gytundeb ariannu Cwblhau asesiad rheoli cymhorthdal 		<ul style="list-style-type: none"> Cytundeb cyllido i'w gwblhau ac asesiadau rheoli cymhorthdal i'w cwblhau cyn cymeradwyaeth yr FBC sy'n cyflwyno rhywfaint o risg.
Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Ove Arup cyfarfod cychwynnol i gefnogi Datblygu OBC ac FBC. Cyfarfodydd peirianeg parhaus, ymgysylltu contractwyr sifil ar gyfer astudiaethau geodechnegol bwrdd gwaith. Datblygu rhwyddineb cysylltiad cyfleustodau. Cychwyn trafod caffael plot. Derbyniwyd astudiaethau cysylltiad grid. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau astudiaethau geotechnegol, cytundeb cysylltiad a thopoleg grid 132kV. Cyflwyno adnodd cymorth MM ychwanegol. Cynnydd datblygiad OBC. Adolygiad Porth a chyflwyniad drafft OBC. 		<ul style="list-style-type: none"> Penderfyniadau buddsoddi sy'n ofynnol gan fuddsoddwyr allanol (EDF a Llywodraeth y DU) sy'n ddibynnol ar eraill

5.Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed
Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caerdybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.	2280	£1.29bn	£355.4m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> • Warren Hall, Brychdyn - Mae ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru wedi adrodd ar effaith achos diogelwch maes awyr Penarlâg ar safle'r prosiect ac mae trafodaethau agos yn cael eu cynnal gydag Airbus UK. • Porth y Gorllewin, Wrecsam - Cynhaliodd y Cyngor, Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru weithdy i asesu argymhellion yr Adolygiad Ffyrdd i gyflawni prosiect a model yn unol â'r pedwar prawf a fabwysiadwyd gan Lywodraeth Cymru. Cytunwyd y bydd Trafnidiaeth Cymru yn cynnal Adolygiad Traffig WELTAG O. i ddarparu adolygiad o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer llif a niferoedd traffig ar ôl y pandemig. • Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Roedd Cyngor Sir Ddinbych yn llwyddiannus yn eu cais Rownd 3 y Gronfa Ffyniant Bro i Lywodraeth y DU a gellid defnyddio swm dros dro o gyllid o'r prif swm a ddyfarnwyd i gynorthwyo i ddatrys y materion hyfywedd datblygu a achosir gan gynyddu costau adeiladu yn y diwydiant adeiladu. Mae'r cynnydd ar yr Achos Busnes Amlinellol drafft yn symud yn gyflym nawr. Cymeradwyodd y Bwrdd Rhaglen Tir ac Eiddo ym mis Rhagfyr y prosiect yn amodol ar gwblhau'r OBC a chwrdd â manau gwybodaeth penodol. Cyflwynwyd y materion cydsynio sy'n weddill yn ymwneud ag amodau cynllunio a thrwyddedau sy'n ofynnol i gwblhau gwaith Cam 1 a chaniatáu i'r rhain ddechrau i'r Cyngor. • Porth Caerdybi - Mae achos busnes amlinellol prosiect ehangu Porthladd Caerdybi wedi'i gwblhau'n sylweddol. Cymeradwyodd y Bwrdd Rhaglen Tir ac Eiddo y prosiect yn amodol ar gadarnhad ar bwyntiau y cytunwyd arnynt. • Parc Bryn Cegin, Bangor - penodwyd SP Projects gan Lywodraeth Cymru ac maent wedi darparu Uwchgyllun safle diwygiedig a chostau lefel uchel ar gyfer gwneud sylwadau. gan y Prif Swyddog Gweithredol ac mae'r rhain wedi bod yn ôl i SP Project a Llywodraeth Cymru. Disgwylir i gyfarfodydd rheolaidd y tîm prosiect ddechrau ym mis Ionawr 2024. • Stiwdios Kinmel - Ar ôl y cyfarfod cychwynnol ac ar safle mae Studio 50 wedi bod yn penodi eu tîm ymgynghori dros y chwarter diwethaf ac yn ymgysylltu â'u cyllidwyr sector preifat. Byddant yn rhannu eu hachos busnes ariannu ar gyfer ariannu'r sector preifat gyda'r PMO. • Porth Wrecsam - Cadarnhaodd Llywodraeth y DU y bydd adleoli 300 a mwy o swyddi'r Gwasanaeth Sifil o Lundain/y Siroedd Cartref i Wrecsam ym mis Rhagfyr i'w lleoli ar safle Porth Wrecsam. Bydd y Cyngor yn cwblhau'r Achos Amlinellol Strategol ac yn awr yn dechrau datblygu'r Achos Busnes Amlinellol.

5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo

Cyfansoddiad grŵp llywio'r prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth y Gorllewin, Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Cynhaliwyd gweithdy gyda'r Cyngor, Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru i asesu ffordd ymlaen i helpu i gyflawni'r prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Bydd Trafnidiaeth Cymru yn cynnal ac ariannu asesiad Welltag O ar ran y Cyngor. darparu asesiad sylfaenol o lifoedd a rhifau traffig fel ag y maent yn 2024. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae sgôr risg y prosiect yn parhau i fod yn goch tra bod yr adolygiad o allu'r prosiectau i fodloni profion Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddi priffyrdd yn cael ei gynnal.
Neuadd Warren, Brychdyn Llywodraeth Cymru / Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarfod ag Airbus UK i drafod y dystiolaeth a ddarparwyd gan eu hymgyngorwyr ac mae'r trafodaethau hyn yn parhau. 	<ul style="list-style-type: none"> Llywodraeth Cymru i ffurfioli gydag Airbus UK yr effaith achos diogelwch maes awyr diwygiedig ar safle'r prosiect. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae graddfa risg y prosiect yn parhau i fod ar oren gan fod adolygu achos diogelwch y maes awyr yn dal i gael ei asesu'n llawn. Cytunwyd gan Airbus UK.
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych Jones Bros (Rhuthun) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Achos Busnes Amlinellol wedi'i gwblhau'n sylweddol. Cyflwynwyd y prosiect i'r Bwrdd Rhaglen Tir ac Eiddo ym mis Rhagfyr 2023 sy'n cefnogi'r prosiect. Dyfarnodd Llywodraeth y DU gronfeydd Rownd 3 Codi'r Gwastad Sir Ddinbych yn seiliedig ar y cais R2 a oedd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer dyraniad o £3m yn 2022. Partner prosiect i gyflwyno dogfennau i'r Awdurdod Cynllunio ar gytundeb A106, cydymffurfiaeth â chyflwr cynllunio a thrwyddedau cynefin. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau a chymeradwyo'r achos busnes amlinellol Dechreuwch y broses gymeradwyo ar gyfer yr achos busnes llawn. Sir Ddinbych i ffurfioli'r dyraniad ariannu Rownd 3 y Gronfa Lefelu i Fyny. ar gyfer y prosiect Cyfeiriwyd Cymorth Cymhorthdal at yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i'w gofrestru ar wefan yr Awdurdod. Rhoddir caniatâd statudol heb ei gyflwyno gan yr awdurdod cynllunio. Cytuno/cwblhau gyda Jones Bros a DCC Cam 1 gwaith a phroses talu a gwirio ar gyfer tryloywder a gwerth at ddibenion arian. 		<ul style="list-style-type: none"> Symudodd graddfa risg y prosiect i Gwyrdd oherwydd dyfarnu cyllid LUF dros dro i Sir Ddinbych a dyraniad posibl i leihau'r bwch hyfywedd.
Parc Bryn Cegin, Bangor Llywodraeth Cymru / Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Tîm ymgynghorol Llywodraeth Cymru i ddechrau datblygu'r prosiect. Ploti'wch Masterplan a chostau lefel uchel a ddarperir ar gyfer sylwadau. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyfarfodydd rheolaidd ar gyfer timau prosiect i ddechrau. Drafftio'r Achos Busnes Amlinellol i ail-ddechrau gyda'r bwriad o gael drafft wedi'i gwblhau ar gyfer y gwanwyn. 2024. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg gwyrdd yn cael ei chadw ar gyfer y prosiect. Er y gallai dechrau'r prosiect ar y safle gael ei ohirio am 3 mis.

5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo

Cyfansoddiad grŵp llywio'r prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth Caergybi Stena Line Ports Limited	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Achos Busnes Amlinellol yn sylweddol gyflawn ac mae'r dadansoddiad terfynol yn cael ei wneud ar allbynnau a gyflwynir gan y prosiect. Cyflwynwyd y prosiect i'r Bwrdd Rhaglen Tir ac Eiddo ym mis Rhagfyr 2023 sy'n cefnogi'r prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol drafft ar gyfer cyflawni gwaith gwella capasiti porthladd Cyflwyno'r cais am Gymorth Cymhorthdal i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Mae Stena yn dechrau caffael cam cyntaf cyn cyhoeddi'r ail gam Gwahoddiad i Dendro. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg a gedwir ar ambr gan fod trafodaethau gyda defnyddwyr terfynol ardaloedd porthladdoedd newydd yn dal i fynd rhagddynt.
Stiwdios Kinmel Stage Fifty	Cwblhau'r Achos Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Stage Fifty wedi bod yn penodi eu tîm ymgynghori i ddatblygu'r prosiect. a mynd at gyllidwyr preifat. 	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Achos Busnes Amlinellol Strategol i'w gwblhau. Datblygu'r achos busnes amlinellol i ddechrau. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg fel gwyrdd o graffu ar gais prosiect ac asesiadau a wneir ar ei gyflawniad.
Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Cwblhau'r Achos Amlinellol Strategol yn derfynol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd dros 300 o Wasanaeth Sifil yn cael eu hadleoli i Wrecsam. 	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Achos Busnes Amlinellol Strategol i'w gwblhau. Datblygu'r achos busnes amlinellol i ddechrau. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg fel gwyrdd o graffu ar gais prosiect ac asesiadau a wneir ar ei gyflawniad.



Cyng Jason McLellan
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow
Uwch Berchennog Cyfrifol



David Mathews
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)

Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hól hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)



Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan wneud y gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n tirwedd.	380	£281m	£41.3m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<p>Cynnydd sylweddol y chwarter diwethaf hwn gyda chymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect y Rhwydwaith Talent Twristiaeth ym mis Hydref, gan ddarparu'r momentwm i'r prosiect symud ymlaen i gaffael cyn ystyried Achos Busnes Llawn ym mis Gorffennaf 2024. Mae'r prosiect Anturiaethau Cyfrifol wedi canolbwyntio ar Achos Amlinellol Strategol llai sy'n cynnwys adborth gan Uchelgais Gogledd Cymru fel rhan o'r broses o ddewis prosiectau. Mae materion cynllunio yn parhau i fod yn risg sylweddol i'r tri phrosiect, gyda'r risgiau'n cael eu rheoli fel y disgrifir isod. Mae'r grŵp Tasg a Gorffen a sefydlwyd i archwilio'r bwch amaeth/garddwriaeth yn y Cynllun Twf wedi comisiynu rhywfaint o ymchwil sy'n edrych ar gyflenwad bwyd a'r galw yn y rhanbarth.</p>



Cyng Charlie McCoubrey
Aelod Arweiniol



Sioned Williams
Uwch Berchennog Cyfrifol



Robyn Lovelock
Rheolwr Rhaglen

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	--	--	---

Cyfansoddiad grŵp llywio'r prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Gwaith arolygu pellach yn parhau ar gais Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW Cyfarfod ar y safle gydag Uchelgais Gogledd Cymru i drafod risgiau cynllunio a'r amserlen tan cyflwyno'r Achos Busnes Llawn 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau gwaith arolygu Gweithio gyda'r PMO i gadarnhau amserlen ddiwygiedig ar gyfer drafftio ac adolygu'r Achos Busnes Llawn gan weithio tuag at gymeradwyaeth yn gynnar yn 2024. Datblygu'r Achos Busnes Llawn ymhellach 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r sgôr yn parhau i fod yn goch oherwydd oedi parhaus mewn prosiectau a chan nad yw caniatâd cynllunio wedi'i sicrhau eto
Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Amlinellol (OBC) a gymeradwywyd gan y Bwrdd Portffolio a'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Hydref/Tachwedd 2023 Darperir cefnogaeth PMO ar gynllunio caffael ar gyfer partneriaid Spoke 	<ul style="list-style-type: none"> Gweithio gyda PMO i ddatblygu cytundeb ariannu penodol ar gyfer prosiectau Paratoi'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y cynnig Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu ar gyfer elfen Hwb, a chyflwyno cais cynllunio 		<ul style="list-style-type: none"> Mae cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol wedi cadarnhau llinell amser tuag at ystyriaeth Achos Busnes Llawn ym mis Gorffennaf 2024.
Anturiaethau Cyfrifol ZipWorld	Datblygu'r Achos Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Diwrnod hyfforddi ar ddechrau mis Hydref gyda noddwr prosiect i drafod cyflwyno prosiectau a rhannu profiad a gwybodaeth. Darperir cefnogaeth PMO ar Achos Busnes Gwell 	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd Rhaglen i ystyried Achos Amlinellol Strategol (SOC) Gweithdai Better Business Case Dechrau datblygu'r Achos Busnes Amlinellol 		<ul style="list-style-type: none"> Achos Amlinellol Strategol yn cael ei baratoi o fewn yr amserlen ddisgwyliedig

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hól hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	--	--	---

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed
Cyflwyno lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.	180	£114m	£39.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	Mae cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i Achos Busnes Llawn ar gyfer prosiect y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn garreg filltir bwysig i'r prosiect ac i'r Cynllun Twf, gan alluogi i'r prosiect symud i gyflawni. Bydd y gwaith o adeiladu Canolfan Plas Coch yn dechrau ym mis Chwefror 2024, y prosiect adeiladu cyntaf a alluogwyd gan Gynllun Twf Gogledd Cymru. Derbyniwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB) ac adolygwyd yr Achos Cyfiawnhau Busnes drafft ar gyfer y prosiect gan y Swyddfa Rheoli Portffolio, gyda'r Achos Busnes ar y trywydd iawn i'w gymeradwyo ym mis Mawrth 2024.



Cyng Dyfrig Siencyn
Aelod Arweiniol

I'w gadarnhau
Uwch Berchennog Cyfrifol




Robyn Lovelock
Rheolwr Rhaglen

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	--	--	---

Cyfansoddiad grŵp llywio'r prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Wrecsam	Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais ym mis Tachwedd 2023 Cyflenwyr ar gyfer gwaith a phrynu offer OpTIC heb eu penodi, bydd prosiectau'n cael eu haildendro yn dilyn ymgysylltiad pellach â chyflenwyr 	<ul style="list-style-type: none"> Llofnodi'r contract wedi'i drefnu ar gyfer Ionawr 2024, gyda Phlas Coch yn dechrau ar y safle wedi'i gynllunio ar gyfer mis Chwefror 2024 Adolygu a chyhoeddi tendrau ar gyfer gwaith a phrynu offer OpTIC 		<ul style="list-style-type: none"> Prosiect ar y trywydd iawn i ddechrau ar y gwaith adeiladu ym mis Chwefror 2024
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Cyfiawnhad Busnes	<ul style="list-style-type: none"> Derbyniwyd caniatâd cynllunio ar gyfer safle Henfaes Cynnwys adborth gan Adolygiad Swyddfa Rheoli Portffolio i gwblhau'r Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer adolygiad terfynol ym mis Chwefror 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau Achos Cyfiawnhad Busnes cyn ystyriaeth y Bwrdd Uchelgais ym mis Mawrth 2024. Paratoi ar gyfer caffael ym mis Ebrill 2024 		<ul style="list-style-type: none"> Symudodd y sgôr o Goch to Ambr yn dilyn Adolygiadau Porth a PMO

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau gweithredu rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	--	--	---



Mae'r statws ar gyfer pob prosiect yn cael ei asesu yn erbyn y proffil hwn o Achos Busnes Portffolio 2023 oni bai bod amserlen newydd wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais drwy achos busnes prosiect neu gais am newid.

		Targedau Achos Busnes y Portffolio 2023			Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u				Gwahaniaeth		
		GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC/FBC**	GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	GVA (EM)	Swyddi a grëwyd	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	10	35	2.96	FBC	12	33	3.0	+2	-2	-0.04
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	10	135	4.17	OBC	15	130	4.0	+5	-5	+0.17
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	50	115	9.40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Campysau Cysylltiedig	30	0	20.68	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	30	100	8.87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	35	90	28.42	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Egni	30	50	8.00	OBC	19	49	10	-11	-1	+2
	Ynni Lleol Blaengar	130	230	102.00	OBC	122	174	106	-8	-56	+4
	Trawsfynydd	70	505	244.12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Hwb Hydrogen Caergybi	20	20	28.77	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy	20	40	63.28	OBC	34	65	60	+14	+25	+1.72
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	120	360	43.36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Warren Hall, Brychdyn	120	445	69.76	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	10	50	99.94	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Parc Bryn Cegin, Bangor	20	50	5.91	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Porth Caergybi	370	925	181.44	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Porth Wrecsam	10	150	14.37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Stiwdios Cinnel	50	200	32.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	30	95	16.79	OBC	45	96	13	+15	+1	-3.79
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	10	5	12.94	OBC	35.3	68	12.88	+25.3	+63	-0.06
	Anturiaethau Cyfrifol	20	175	12.40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	30	60	16.42	FBC	70	70	18.12	+40	+10	+1.7
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	30	90	3.50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf		1,255	3,925	1,029	6OBC + 2FBC	352.3	685	227			

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 15% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

** OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

Nodyn: Mae'r proffil gwariant wedi seilo ar y wybodaeth ddiddoradol sydd ar gael

Project	2021/22 (£m)	2022/23 (£m)	2023/24 (£m)	2024/25 (£m)	2025/26 (£m)	2026/27 (£m)	2027/28 (£m)	2028/29 (£m)	2029/30 (£m)	2030/31 (£m)	2031/32 (£m)	2032/33 (£m)	2033/34 (£m)	2034/35 (£m)	2035/36 (£m)	Total (£m)
Rhaglen Ddigidol																
Canolfan Prosesu Signol Digidol	0.32	1.66	0.39	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Safleoedd a Chorddau Cysylltiedig	0.00	0.00	0.00	0.50	4.00	2.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Campysau Cysylltiedig	0.00	0.00	0.00	0.94	10.10	4.93	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
Cysylltu? Ychydig % Orlaf	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
Rhaglen Ynni Carbon Isel																
Cydnorth (Morlais)	0.00	0.00	0.00	3.33	4.44	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Egri	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
Gorsaf Biler Trawsfynydd	0.00	0.00	0.00	0.00	150	250	5.00	5.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
Hwb Hydrogen a Datgarboneddio Traffordd	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23
Ynni Uchel Bwngar	0.00	0.00	0.00	150	3.00	9.25	9.25	16.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
Gwath Traulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy *	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
Hwb Hydrogen Caerdybi*	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
Rhaglen Tŷ ac Eiddo																
Porth Caerdybi	0.00	0.00	0.00	14.64	17.00	283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
Warren Hall, Brycheiniol	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
Former North Wales Hospital, Denbigh	0.00	0.00	0.14	4.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
Parc Bryn Cegin Bangor	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
Porth y Gorllewin, Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
Stedfa Kinmel*	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
Porth Wrecsam*	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
Rhaglen Arloesi mewn Dwellgynhyrchu gwerth uwch																
Canolfan Botechnoleg Amgylcheddol	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Canolfan Opteg a Pheitzannag Menter	0.00	0.00	1.81	7.27	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
Rhaglen Beryl amath a Iwerddwr																
Canolfan Economi Gwledig Glynifon	0.00	0.00	0.00	7.20	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
Rhestr Talcen Twestroth	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Anturau Cyfrifol	0.00	0.00	0.00	2.30	3.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
Is Gyfanswm Cynllun Twf																
Cynllun Twf Gogledd Cymru	0.32	1.66	2.34	40.54	86.68	49.85	21.33	7.33	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.8
PHO 2.15%																
Swyddfa Rheoli Portffolio	0.22	0.28	1.02	1.20	0.70	0.70	0.30	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	0.00	5.15
Cyfanswm Cynllun Twf																
Cynllun Twf Gogledd Cymru	0.34	1.94	3.36	41.74	87.38	50.55	21.63	7.48	5.15	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	0.00	240.0

* Mae prosiectau newydd wahoddyd i ymuno â'r Cynllun Twf yn amodol ar gyfuno ar Memorandwm Cyd-ddeallwriaeth - amserlen a phroffil cyflwyno i'w cwblhau

Nodyn: Mae'r proffil gwariant wedi seilo ar y wybodaeth ddwydddaraf sydd ar gael, wedi ei addasu i risg gan y Swyddfa Rheol Portffolio.

Prosiect	2021/22 (£m)	2022/23 (£m)	2023/24 (£m)	2024/25 (£m)	2025/26 (£m)	2026/27 (£m)	2027/28 (£m)	2028/29 (£m)	2029/30 (£m)	2030/31 (£m)	2031/32 (£m)	2032/33 (£m)	2033/34 (£m)	2034/35 (£m)	2035/36 (£m)	Total (£m)
Rhaglen Ddigidol																
Canolfan Prosesu Signal Digidol	0.12	1.66	0.39	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Safleoedd a Chonctorau Cysylltiedig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	4.00	2.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Campysau Cysylltiedig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	10.10	4.93	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
Cysylltu/ Ychydig % Olaf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
Rhaglen Ynni Carbon Isel																
Cydnorth (Morlais)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	4.44	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Egri	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50	5.00	5.70	5.00	0.00	0.00	19.70
Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23
Ynni Lleol Blaengar	0.00	0.00	0.00	0.75	3.00	9.25	9.25	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrwyl *	0.00	0.00	0.00	4.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
Hwb Hydrogen Caerdybi*	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
Rhaglen Tŷ ac Eiddo																
Porth Caerdybi	0.00	0.00	0.00	7.64	17.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
Warren Hall, Brychdyn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
Former North Wales Hospital, Denbigh	0.00	0.00	0.00	3.90	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
Parc Bryn Cegin, Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
Porth y Gorllewin, Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
Stwdio Kinmel*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
Porth Wrecsam*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu gwerth uwch																
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	0.00	0.00	0.00	7.27	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
Rhaglen Bwyd-amaeth a thurstiaeth																
Canolfanwynt Economi Gwledig Glynllifon	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
Rhwydwaith Talent Twristiaeth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Anturiaethau Cyfrifol*	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	3.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
Is Gyfanswm Cynllun Twf																
Cynllun Twf Gogledd Cymru	0.12	1.66	0.39	24.55	56.53	67.83	44.51	19.56	1.50	2.50	5.00	5.70	5.00	0.00	0.00	234.8
PMO 2.15%																
Swyddfa Rheol'r Portffolio	0.22	0.28	1.02	1.20	0.70	0.70	0.30	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	0.00	5.15
Cyfanswm Cynllun Twf																
Cynllun Twf Gogledd Cymru	0.34	1.94	1.41	25.75	57.23	68.53	44.81	19.71	1.65	2.60	5.10	5.80	5.08	0.05	0.00	240.0

*Mae prosiectau newydd wahoddiwyd i ymuno â'r Cynllun Twf yn amodol ar gyntuno ar Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth - amserlen a phroffil cyflwyno i'w cwblhau

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 23/24 (£m)	YTD Gwirioneddol (£m)	Amrywiad (£m)*	Sail Resymegol
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.39	0.00	-0.39	Mae'r hawliad ar gyfer y DSP wedi'i dderbyn a chaiff ei dalu yn ystod Chwarter 4.
	Cysylltu'r Ychydig % Olaf	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Campysau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio.
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
	Ynni Lleol Blaengar	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Eginio	0.00	0.00	0.00	
	Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy	Datblygiadau'r Economi Cylchol	0.00	0.00	0.00	
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio.
	Warren Hall, Brychdyn	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.14	0.00	-0.14	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Porth Caergybi	Stena Line	0.00	0.00	0.00	
	Stiwdios Cinmel	Stage Fifty	0.00	0.00	0.00	
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	0.00	0.00	0.00	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Glyndŵr	1.81	0.00	-1.81	Achos Busnes Llawn EEOC wedi'i gymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio			1.02	0.47	-0.55	
Cyfanswm			3.36	0.47	-2.89	

* Amrywiaeth yw'r gwahaniaeth rhwng y proffil a gynlluniwyd (Achos Busnes y Portffolio 2023) a gwariant Gwirioneddol y Flwyddyn Hyd Yma (YTD).

	Prosiect	Ariannwr	Crynodeb
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	Yr Ychydig % Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffiberoptig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi cyflwyno prosiect enghreifftiol yn cynnwys cynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafniadaeth rhanbarthol.
	Egni (Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel)	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwylyso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Trawsfynydd	Cwmni Eginio	Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn.
	Deeside Waste to Fuel	The Circular Economy Ltd	Cynnig i greu cyfleuster i drosi 182,000 tonnelli y flwyddyn o wastraff bwyd masnachol sydd ar y ffordd i dirlenwi/i gael ei losgi yn ynni a gwrtaith bio-methan gwyrdd, ynni a gwrtaith.
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafniadaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg
	Porth Caergybi	Stena Line	Siorhau dyfodol porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafniadaeth aml-wedog gyda chysylltiadau at deithio llesol.
	Stiwdios Kinmel	Stage Fifty	Bydd y prosiect hwn yn dylunio, adeiladu a gweithredu stiwdios ffilm a theledu ym Mharc Menter Tir Llwyd, ynghyd ag academi hyfforddi ac unedau deori.
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Heb Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfwr sector bwyd a diod.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	Siorhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebll newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys plattfform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
Arloesi mewn Gweithgynhyrthu Gwerth	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru.
	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddiad a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.

